

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-PLE-02
	PROCESO	Versión: 1
	PLANEACION ESTRATEGICA	Pág: 1 de 1
	FORMATO DE ACTA	Fecha Aprobación: 29-04-2011

FECHA:	19 DE DICIEMBRE DE 2011
---------------	-------------------------

LUGAR:	TUNJA - SALA DE JUNTAS
---------------	------------------------

OBJETIVO:	REINICIACION DEL CONTRATO No 062 de 2011 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO A TODO COSTO DE SEÑALES VERTICALES, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2202 DE 2010 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA - ITBOY.
------------------	---

ASISTENTES:	RUBEN FABIAN MORALES HERNANDEZ- Gerente General. ABRAHAM SUAREZ RODRIGUEZ- Contratista. SANDRA YAZMIN QUIROZ ALFONSO - Supervisor.
--------------------	--

ORDEN DEL DIA:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento a la Ejecucion del Contrato. 2. Propositiones y varios.
-----------------------	---

DESARROLLO	
1. Seguimiento a la Ejecucion del Contrato:	
<p>1.1 Se suscribio entre el Instituto de transito de Boyaca y el señor Abraham Suarez el contrato No 062 de 2011, Cuyo objeto es el Suministro a todo costo de señales verticales, en cumplimiento del convenio interadministrativo No 2202 de 2010 suscrito entre el Departamento de Boyaca y el Instituto de transito de Boyaca, por un valor de \$ 99.780.909, con un plazo de ejecucion hasta el dia 15 de noviembre de 2011, al cual se dio inicio el dia 04 de octubre de 2011.</p> <p>1.2. El dia 03 de Noviembre de 2011, el contratista informa que por motivos de la ola invernal impidio fisicamente cumplir con el plazo fijado, por lo cual se realizo el adicional No 01 de veinte dias(20)dias calendario, es decir, hasta el 05 de diciembre de 2011.</p> <p>1.3. Se suscribio el dia 02 de diciembre de 2011 acta de suspension al contrato No 062 de 2011, Cuyo objeto es el Suministro a todo costo de señales verticales, en cumplimiento del convenio interadministrativo No 2202 de 2010 suscrito entre el Departamento de Boyaca y el Instituto de transito de Boyaca, por un termino de diez (10) dias habiles, hasta el 20 de diciembre 2011.</p> <p>1.4. El contratista informa que encontro vias alternas para la culminacion del Objeto Contratado.</p>	

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
<p>PRIMERO: Que ya se han superado los inconvenientes y situaciones presentadas para la continuación del Contato y los cuales se expusieron en el acta de suspensión.</p>	

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-PLE-02
	PROCESO	Versión: 1
	PLANEACION ESTRATEGICA	Pág: 2 de 1
	FORMATO DE ACTA	Fecha Aprobación: 29-04-2011

SEGUNDO: Suscribir la presente acta de reiniciacion del Contrato N° 62 de 2011, para continuar y cumplir con el objeto del contrato.

TERCERO: Fijar como fecha de Reiniciacion el día 19 de Diciembre de 2011, y nueva fecha de Terminacion el día 22 de Diciembre de 2011.

CUARTO: El contratista se obliga a ajustar la póliza adquirida por él y a favor del INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA acorde a los términos de la presente acta, y se entendera el contrato reiniciado una vez aprobada la mencionada poliza.

FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES


RUBEN FABIAN MORALES HERNANDEZ
Gerente General


ABRAHAM SUAREZ RODRIGUEZ
contratista.


SANDRA YAZMIN QUIROZ ALFONSO
Supervisor